



Compte Rendu de Visite

Mr LEGRAND

Représentant la société : AX DETECTION

9 rue du Gros suys

02320 Brancourt en Laonnois

06 23 25 63 13

Mail: ax detection 02@gmail.com

Adresse: 372 rue du Vaugirard

75015 PARIS

Observation concernant les réseaux par attribution :

Enedis: Présence d'une grosse arrivée en bas du bâtiment à proximité de la rue du hameau



Compteur

Gaz : Présence d'une arrivée avec un compteur au niveau des sanitaires



<u>Eaux usées</u>: Présence d'une conduite qui traverse tout le bâtiment pour se rejeter rue du hameau



AEP: Présence d'une arrivée en bas du bâtiment

SIGNATURES

Nom	Date	Signature
LEGRAND	02/10/2025	gard

- Electricité : Présence de plusieurs points de livraison (compteurs) côté 23 Hameau avec un réseau de distribution potentiel identifié à l'intérieur des voûtes. Raccordements basse tension possible côté 372 Vaugirard et 23 Hameau.
- Eau potable : Présence d'une arrivée côté 23 Hameau avec un réseau de distribution potentiel identifié à l'intérieur des voûtes. Raccordement potentiel (à confirmer) sur rue du Hameau.
- Eaux usées : Présence d'une conduite qui traverse toutes les voûtes pour se rejeter rue du Hameau.
- Télécom : Un câble télécom potentiellement identifié (à confirmer) côté 372 Vaugirard. Raccordement possible sur rue.
- Gaz : Présence d'un compteur côté 372 Vaugirard. Raccordement possible au réseau gaz côté 372 Vaugirard et côté 23 Hameau.
- Chauffage urbain : Raccordement possible côté 23 Hameau.





Compte Rendu de Visite

Mr LEGRAND

Représentant la société : AX DETECTION

9 rue du Gros suys

02320 Brancourt en Laonnois

06 23 25 63 13


Mail: ax detection 02@gmail.com

Adresse: 23 rue du Hameau

75015 PARIS

Observation concernant les réseaux par attribution :

<u>AEP</u>: Présence d'une arrivée dans la « cour intérieur » au niveau du logement avec un compteur



Emplacement

<u>Télecom</u>: Remontée au niveau de la boutique sans certitude

Enedis: Emplacement commun au bâtiment rue du hameau et Vaugirard



Compteur

<u>Eaux usées</u>: Présence d'une conduite sortant au niveau du portail et traversant tout le bâtiment



SIGNATURES

Nom	Date	Signature
LEGRAND	02/10/2025	- Canad