

Compte Rendu de Visite

Mr LEGRAND
Représentant la société : AX DETECTION
9 rue du Gros suys
02320 Brancourt en Laonnois
06 23 25 63 13
Mail : axdetection02@gmail.com

Adresse : 28 rue du Hameau
75015 PARIS

Observation concernant les réseaux par attribution :

AEP : Présence d'un regard AEP entre la clôture et le bâtiment. Présence d'un compteur d'eau dans le regard (voir photo)



Emplacement



intérieur du regard

Télécom : Présence d'un câble télécom remontant sur la grille (voir photo)



Enedis : Présence d'un compteur à l'intérieur du bâtiment



Eaux usées : Présence d'un regard juste à côté de celui de l'AEP



SIGNATURES

Nom	Date	Signature
LEGRAND	02/10/2025	

- Electricité : Présence d'un compteur à l'intérieur de la maison & raccordement au bâtiment-atelier. Raccordement basse tension possible sur rue.
- Eau potable : Présence d'un regard en entrée de la maison avec compteur d'eau à l'intérieur. Raccordement existant sur rue.
- Eaux usées : Présence d'un regard en entrée de la maison. Raccordement existant sur rue.
- Télécom : Présence d'un câble télécom sur la clôture de la maison. Raccordement possible sur rue.
- Gaz : Raccordement possible sur rue.