

Compte Rendu de Visite

Mr LEGRAND
Représentant la société : AX DETECTION
9 rue du Gros suys
02320 Brancourt en Laonnois
06 23 25 63 13
Mail : axdetection02@gmail.com

Observation concernant les réseaux par attribution :

AEP : Présence d'un regard AEP à l'entrée du portail. Le réseau a été supprimé (voir Photos)



Emplacement



intérieur du regard

Télécom : Présence d'une chambre au niveau du portail. Le réseau a été supprimé. (Absence de câble)



Enedis : Présence d'un compteur sur le mur_sans départ, la ligne après compteur a été supprimée



Compteur



Absence de départ



vue intérieur

SIGNATURES

Nom	Date	Signature
LEGRAND	08/09/2025	

- Electricité : Présence d'un point de livraison (compteur) sans réseau de distribution à l'intérieur du bâtiment. Raccordement possible au réseau basse tension sous le cours de Vincennes. Pour un déplacement de l'armoire sur l'espace public, se rapprocher d'Enedis.
- Eau potable : Présence d'un regard AEP à l'entrée du portail 101 cours de Vincennes sans réseau à l'intérieur. Raccordement possible au réseau AEP sous le cours de Vincennes.
- Eaux usées : Evacuation existante bouchée sous la rampe 103 cours de Vincennes
-
- Télécom : Présence d'une chambre à l'entrée du portail 101 cours de Vincennes sans réseau à l'intérieur. Raccordement possible au réseau télécom sous le cours de Vincennes.
- Gaz : Raccordement possible au réseau gaz sous le cours de Vincennes.